

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Чувашская республика	
Период	год 2020	квартал I квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Андреев Владимир Леонидович	
(код) номер телефона	(8352) 22-69-71	
Дата составления отчета	16.04.2020	

Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Чувашская республика в 2020 году

№ п.п.	Наименование статьи	План, тыс руб без НДС				Факт, тыс руб без НДС			
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год	18 856,42	0,00	0,00	18 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	За счет регулируемых тарифов (надбавок)	4 967,36	0,00	0,00	4 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Амортизация	4 967,36	0,00	x	4 967,36	0,00	0,00	x	0,00
1.1.2	Прибыль	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.1.3	Возврат капитала	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.1.4	Доход на капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2	Структура источников финансирования	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.3	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	За счет иных источников	13 889,06	0,00	0,00	13 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2020 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС										Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	Итого	За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников					
								Амортизация	Прибыль	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт									План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																			
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров																			
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)						18 856,42	0,00	18 856,42	0,00	4 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889,06	0,00	0,00
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****						18 856,42	0,00	18 856,42	0,00	4 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889,06	0,00	0,00
ООО "Устра"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																			
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																			
1.4	Новое строительство****						18 856,42	0,00	18 856,42	0,00	4 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889,06	0,00	0,00
×	1.4.1	Строительство РПТП-4 в XIV микрорайоне НЮР г. Чебоксары	Январь 2020	Декабрь 2020	1/3,2	1/3,2	шт, МВА	16 035,41		16 035,41	0,00	4 967,36					11 068,05		Распределительный пункт (совмещенная с трансформаторной подстанцией) типа КТПНБ-2х1600-10/0,4
×	1.4.2	Строительство КЛ-10 от РП до РПТП-4 в XIV микрорайоне НЮР г. Чебоксары	Январь 2020	Декабрь 2020	2/0,66	2/0,66	шт, км	2 821,01		2 821,01	0,00	0,00					2 821,01		Кабель 2АГыГу-10 3х240 L=2х660 м
Добавить																			

[Показать примечания](#)